

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Gruppe/UW: Kirchdorf

Faktor k_K : nicht entschädigungspflichtig

Beginn: 03.04.2013 11:42 Uhr

Ende: 03.04.2013 15:58 Uhr

Ablauf:

03.04.2013 11:42 Uhr	100 %	auf	0 %	> 256 min <
03.04.2013 15:58 Uhr	0 %	auf	100 %	

Ursache:

hohe dezentrale Einspeisung während Wartungsarbeiten

Überlastete(s) Betriebsmittel:

unzulässige Spannungserhöhung im gesamten Mittelspannungsnetz

Besonderheiten vor dem Einsatz/Bemerkungen:

Trafowartung UW Kirchdorf mit Verlagerung des Netzes an andere Umspannwerke

Wetterlage bei Einsatzbeginn:

UW:

Lufttemperatur: °C

Windgeschwindigkeit: m/s